

Президиум Комитета по ЖКХ

И.А. Кошюк

2026

Утверждаю

Генеральный директор ООО "Ресурс"

Н. Баймулов

"11"

2025

Дополнение к плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду тепловых сетей ООО "Ресурс" на 2025-2027 год.

№	Наименование участка	Диаметр и протяженность (суммарно)	Причина ремонта	Сроки проведения работ начало/конец	Дом а подающие под ограничение	Нарушение благоустройства	Вид работ
1	Автостроителей 51 ТК-226 (2 мкр 2-х трубная система)	Ду 219 - 80м	Шурф	01.06.2026 - 20.06.2026	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	Капитальный ремонт
2	Свироская 23А от ТК 510 - до ТК -511) (ВСО мкр 4-х трубная система)	ДУ 159- 70м Ду 133 - 70м	Шурф	18.05.2026 - 30.05.2026	Без ограничений (Через перемычку)	Асфальт	Капитальный ремонт
3	Дрогобычская 59 от ТК 315 до цоколя Дрогобычская 59 (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 89- 100м	Шурф	22.06.2026 - 30.06.2026	Полное ограничение услуги ГВС	Асфальт	Капитальный ремонт
4	Западная 30,34 (1 мкр 2-х трубная система)	Ду 89- 140м	Транзит	14.05.2026 - 27.05.2026	Полное ограничение услуги ГВС	Отсутствует	Капитальный ремонт
5	Московская 64,64а ТК-106 (1 мкр 2-х трубная система)	Врезка дренажной арматуры	-	14.05.2026 - 22.05.2026	Полное ограничение услуги ГВС	Отсутствует	Капитальный ремонт
6	Автостроителей д.45 ТК-217 (2 мкр 4-х трубная система)	Врезка дренажной арматуры	-	14.05.2026 - 22.05.2026	Полное ограничение услуги ГВС	Отсутствует	Капитальный ремонт
7	Победы д.18-20, Автостроителей д.36,38,32 от ТК-352 до ТК -356 (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 159 - 400м	Шурф	25.05.2026 - 07.06.2026	Полное ограничение услуги ГВС	Асфальт	Капитальный ремонт
Итого: 860м							
Примечание:		Первые гидравлические испытания		14.05.2026			
		Переход на летнюю схему циркуляции		14.05.2026			
		Вторые гидравлические испытания		02.09.2026			
		Переход на зимнюю схему циркуляции		02.09.2026			

* Модернизация тепловых сетей в 2026г. Не планируется.

Согласовано:

Инженер по ПК

Главный инженер

Начальник участка

Шайдулов Д.Н.

Бузов М.Е.

Левандер А.А.