

Согласовано:

И.О. Председателя Комитета по ЖКК

А.В.Шуак
"01" "04" 2025

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "Ресурс"

Р. Н. Байгуллов
"14" "04" 2025

Скорректированный план мероприятий на 01.04.2025г. по подготовке к отопительному периоду тепловых сетей ООО "Ресурс" на 2025-2026 год.

№	Наименование участка	Диаметр и протяженность(суммарно)	Причина ремонта	Сроки проведения работ начало/конец	Дома попадающие под ограничение	Нарушение благоустройства	Комфортная среда
1	Московская 57 от ТК 107- до цоколя Московская 57 (1 мкр 2-х трубная система)	Ду 89 - 40м	Шурф	01.06.2025- 15.06.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	нет
2	Московская 71 от ТК 131- до цоколя Московская 71(Детский сад №6 1 корпус) (1 мкр 2-х трубная система)	ДУ 57- 90м	Шурф	01.06.2025- 15.06.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	Соц сфера
3	Октябрьская 50 от ТК 135 до цоколя Октябрьская 50(Детский сад №6 2 корпус) (1 мкр 2-х трубная система)	Ду 76- 56м	Шурф	15.05.2025- 31.05.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	Соц сфера
4	Московская 44а от ТК 214- до цоколя Московская 44а (Детский сад №52 (2 мкр 4-х трубная система)	Ду 89- 70м Ду 89- 70м	Шурф	01.05.2025- 14.05.2025	Без ограничений (Через перемычку)	Асфальт	Соц сфера
5	Автостроителей 55 от ТК107 до цоколя Автостроителей 55 (1 мкр 2-х трубная система)	Ду 89- 100м	Шурф	16.06.2025- 30.06.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	нет
6	Автостроителей 47 от ТК 229 до цоколя Автостроителей 47 (2 мкр 2-х трубная система)	Ду 108- 90м	Шурф	15.05.2025- 31.05.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	нет
7	Дрогобычская 57а от ТК 317 до цоколя Дрогобычская 57а (Детский сад №45) (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 76- 112м	Шурф	01.07.2025- 10.07.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	Соц сфера

8	Победы 6 от ТК 325- до цоколя Победы 6 (3 мкр 2-трубная система)	Ду 89- 70м	Шурф	11.07.2025-20.07.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Отмостка	нет
9	Дрогобычская 45 от ТК 326- до цоколя Дрогобычская 45 (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 89- 90м	Шурф	21.07.2025-31.07.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	нет
10	Дрогобычская 43 от ТК 320- до цоколя Дрогобычская 43 (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 89- 24м	Шурф	01.05.2025-14.05.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Отмостка	нет
11	Дрогобычская 41 от ТК 320- до цоколя Дрогобычская 41 (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 89- 44м	Шурф	01.05.2025-14.05.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Отмостка	нет
12	Западная 11 от ТК 331- до цоколя Западная 11(Канцлер) (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 57- 34м	Шурф	19.07.2025-31.07.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	нет
13	Западная 13 от ТК 331- до цоколя Западная 13(Гулливёр) (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 76- 72м	Шурф	11.07.2025-18.07.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Пустырь	нет
14	Западная 3 от ТК 306- до цоколя Западная 3 (3 мкр 2-х трубная система)	Ду 76- 70м	Шурф	01.07.2025-10.07.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	нет
15	Дрогобычская 25 от ТК 402- до цоколя Дрогобычская 25(Детский сад №56) (4 мкр 4-х трубная система)	Ду 89- 75м Ду 89- 75м	Шурф	01.08.2025-15.08.2025	Без ограничений (Через перемышку)	Асфальт	Соц сфера
16	Дрогобычская 21 от цоколя Дрогобычская 21 до У417 (4 мкр 4-х трубная система)	Ду 133- 130м	Шурф	05.06.2025-19.06.2025	Без ограничений (Через перемышку)	Отмостка	нет
17	Дрогобычская 17 от цоколя Дрогобычская 17 до У417 (4 мкр 4-х трубная система)	Ду 89- 30м Ду 76- 30м	Шурф	05.06.2025-19.06.2025	Без ограничений (Через перемышку)	Отмостка	нет
18	Циолковского 8-10 от ТК 418 до ТК 420 (4 мкр 4-х трубная система)	Ду 159- 230м	Шурф	14.04.2025-06.05.2025	Без ограничений (Через перемышку)	Пустырь	нет



19	Циолковского 8 от ТК 419 до цоколя Циолковского 8 (4 мкр 4-х трубная система)	Ду 89- 70м Ду 76- 70м	Шурф	07.05.2025- 20.05.2025	Без ограничений (Через перемычку)	Отмостка	нет
20	Свирская 23а от ТК 511- до ТК 512 (ВСО мкр 4-х трубная система)	Ду 159- 110м Ду 133- 110м	Шурф	15.08.2025- 31.08.2025	Без ограничений (Через перемычку)	Пустырь	нет
21	Автостронтелей 36 Транзитный трубопровод	Ду 108- 65м	Шурф	16.06.2025- 30.06.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Пустырь	нет
22	Московская 66-68 от ТК 101 до ТК 102(1 мкр 2-х трубная система)	Ду 219- 240м	Шурф	21.05.2025- 05.06.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Пустырь	нет
23	Свирская 9Б от ТК 501а- до ТК 502 (ВСО мкр 2-х трубная система)	Ду 133- 120м	Шурф	01.08.2025- 14.08.2025	По одной трубе без циркуляции ГВС	Асфальт	нет
	Итого: 2387м						
	Примечание:	Первые гидравлические испытания		13.05.2025			
		Переход на летнюю схему циркуляции		13.05.2025			
		Вторые гидравлические испытания		10.09.2025			
		Переход на зимнюю схему циркуляции		10.09.2025			
		Тепловые испытания		22.04.2025			

Согласовано:

Инженер по ПК

Главный инженер

Начальник участка

 Шайдуллаев Д.Н.
 Бубнов М.Е.
 Ландар А.А.